

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
PROPONENTE / TOMADOR GF DESENHOS		MUNICÍPIO / UF TRES PASSOS/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA SALGADO FILHO ESQ. R.GASPAR SILVEIRA MARTINS		APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CÂMARA DE VEREADORES				
DATA BASE jun-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE -							
				BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10	
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.866.968,19	Parcela (%)	8,71%	8,32%	8,44%	8,44%	7,63%	8,36%	12,78%	15,20%	12,00%	10,11%	
			Parcela (R\$)	162.625,06	155.331,46	157.538,45	157.663,40	142.473,47	156.079,13	238.524,27	283.833,10	224.128,34	188.771,51	
			Acumulado (%)	8,71%	17,03%	25,47%	33,91%	41,54%	49,91%	62,68%	77,88%	89,89%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	162.625,06	317.956,52	475.494,97	633.158,37	775.631,84	931.710,97	1.170.235,24	1.454.068,34	1.678.196,68	1.866.968,19	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.524,54	Parcela (%)	100,00%										
		Acumulado (%)	100,00%											
		Acumulado (R\$)	8.524,54											
2.	TRABALHOS EM TERRA	22.310,51	Parcela (%)	100,00%										
		Acumulado (%)	100,00%											
		Acumulado (R\$)	22.310,51											
3.	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	439.300,04	Parcela (%)	30,00%	35,00%	25,00%	10,00%							
		Acumulado (%)	30,00%	65,00%	90,00%	100,00%								
		Acumulado (R\$)	131.790,01	285.545,03	395.370,04	439.300,04								
4.	FORRO	36.184,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	35,00%	15,00%			
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	85,00%	100,00%				
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,94	18.092,35	30.757,00	36.184,70				
5.	PAREDE	169.640,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	25,00%					
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	35,00%	75,00%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	16.964,05	59.374,18	127.230,39	169.640,52						
6.	COBERTURA	131.003,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	30,00%	25,00%		
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	45,00%	75,00%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,78	58.951,40	98.252,34	131.003,12			
7.	ESQUADRIAS	118.138,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	70,00%	100,00%	
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.627,77	59.069,44	82.697,21	118.138,87	
8.	PAINEL EM MDF HALL DE ENTRADA E PALCO	32.730,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	70,00%	100,00%	
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,57	22.911,14	32.730,20	
9.	REVESTIMENTO	92.429,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	35,00%			
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	100,00%				
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.242,91	27.728,74	46.214,57	64.700,39	92.429,13				
10.	PINTURA	78.165,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	35,00%	40,00%	15,00%		
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	45,00%	85,00%	100,00%		
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,59	35.174,67	66.441,05	78.165,94		
11.	PISO	123.690,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	15,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%		
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	40,00%	50,00%	70,00%	80,00%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	30.922,55	49.476,08	61.845,11	86.583,15	98.952,17	123.690,21			
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	101.327,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	45,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	15.199,10	35.464,57	45.597,30	60.796,40	75.995,51	91.194,61	101.327,34			
13.	AR CONDICIONADO	4.316,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	30,00%		
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	70,00%		
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,64	3.021,27		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	15,00%	10,00%	20,00%	15,00%	20,00%	20,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	93.158,98	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	15,00%	25,00%	45,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	13.973,85	23.289,75	41.921,54	55.895,39	74.527,18	93.158,98		
15.	APARELHOS	30.416,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,15	30.416,30
16.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PNE	12.960,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	35,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	35,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,01	4.536,04	9.072,07	12.960,10
17.	CALÇADA EXTERNA	60.796,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.796,02
18.	ESTACIONAMENTO	25.200,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,35	25.200,70
19.	GUARDA CORPO	26.269,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,83	26.269,66
20.	MUROS	225.943,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	25,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	65,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.783,01	146.863,18	203.349,02	225.943,35
21.	ACESSOS	15.764,41	Parcela (%)	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	1.576,44	3.152,88	4.729,32	6.305,76	7.882,21	9.458,65	11.035,09	12.611,53	15.764,41
22.	PAISAGISMO	6.419,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%	15,00%	35,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	50,00%	65,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,96	1.604,89	3.209,79	4.172,72	6.419,57
23.	PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	12.277,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,36	12.277,88

Local

19 de setembro de 2022

Data

Nome: GIOVANI FÉRASSO
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU CAU/RS A189.382-3
ART/RRT: